

Obrazac

Pregled ugovora o javnoj nabavi sklopljenih od travnja 2014. do listopada 2014.

Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj (POZ.)	Evidencijski i broj nabave	Vrsta provedeno g postupka	Predmet ugovora	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora Kn (bez PDV)	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora Kn (bez PDV)
-------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------	---	---------------------------------------	--	----------------------------------	--

1.	8/13 2013/S 003- 0069539	Otvoreni postupak javne nabave	Radovi na mjesnom grobiju Viškovo	16.07.2013.	3.270.790,87	180 dana od dana kada je izvuditelj uveden u posao	VELKOM doo, KALNIK, TRG S. RADIĆA 15	U tijeku	U tijeku
						Producenje roka : Zbog kišnih dana i povećanja obima radova (većeg iskopa materijala A kategorije), do 16.05.2014.	VELKOM doo, KALNIK, TRG S. RADIĆA 15		
			1. Anex Ugovoru: Radovi na mjesnom grobiju Viškovo	18.04.2014.		Producenje roka: Zbog izuzetno lošeg vremena, do 31.05.2014.	VELKOM doo, KALNIK, TRG S. RADIĆA 15		
			2. Anex Ugovoru: Radovi na mjesnom grobiju Viškovo	29.04.2004.		Producenje roka: Pojavio se višak materijala koji je preostao nakon ugradnje za koji će	VELKOM doo, KALNIK, TRG S. RADIĆA 15		
			3. Anex Ugovoru: Radovi na mjesnom grobiju Viškovo	02.06.2004.					

		naručitelj pokrenuti postupak kod DUDI-a , a skučenost prostora i potreba prevažanja po gradilištu, značajno usporevaju gradnju, pa se rok za izvođenje radova produžuje do 30.06.2014.	
4. Anex Ugovoru: Radovi na mjesnom grobiju Viškovo	01.07.2004.	Produženje roka: Pokretanje postupka kod DUDI-a proustrokovalo je potrebu produženja roka izvođenja radova, a prostor na gradilištu za odlaganje i manipulaciju	VELKOM doo, KALNIK, TRG S. RADIĆA 15

		materijalom je dodatno smanjen, pa je radi povećane skučenosti prostora i potrebe prevažanja po gradilištu još više usporena gradnja, pa se rok za izvođenje radova produžuje do 18.08.2014.	Produženje roka: Inspekcijskim nadzorom višeg rudarskog inspektora utvrđene su količine iskopa koje je nemoguće odložiti na drugu lokaciju, a obzirom da postupak pokrenut kod DUDI-a još nije	Obzirom izvođač radova nije dovršio sve ugovorene radove do 15.09.2014. godine, zaračunavati će mu se ugovorna kazna od 2 promila po danu kašnjenja počevši od 16.09.2014.
	5. Anex Ugovoru: Radovi na mjesnom groblju Viškovo	19.08.2004.	VELKOM doo, KALNIK, TRG S. RADIĆA 15	

				riješen, pa se rok za izvođenje radova produljuje do 15.09.2014.	
2.	Otvoreni postupak javne nabave  10/13 2014/S003- 0003711	Gradnja ceste Brnasi- Dovičići	17.01.2014.	3.495.721,61  -03.02.2014. uveden u posao  06.03.2014.	150 dana od dana uvođenja izvoditelja u posao  -03.02.2014. uveden u posao  02.07.2014.
3.	04/12 2014/S003- 0002427	Otvoreni postupak javne nabave	Nabava dugoročnog kredita za financiranje izgradnje i opremanja dječjeg vrtića Viškovo i izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade općine i Doma hr. br.	2.596.136,08  unutar razdoblja od 5 mjeseci od dana potpisa ugovora	GP KRK d.d KRK Stjepana Radića 31  Uveden novi podizvoditelj: GORAN GRADITELJSTVO doo, DELNICE, Sajmišna 31  SLATINSKA BANKA d.d., SLATINA, VLADIMIRA NAZORA 2,

4.	01/13 2014/S003- 0002421	Otvoreni postupak javne nabave	Nabava dugoročnog kredita za finansiranje kapitalnih projekata Općine Viškovo	27.12.2013. 844.916,37	844.916,37 unutar razdoblja od 10 mjeseci od dana potpisa ugovora	SLATINSKA BANKA d.d., SLATINA, VLADIMIRA NAZORA 2, 31.12.2013.	obročna otpłata s rokom vraćanja do 31.12.2023. godine
5.	06/13 2014/S003- 00017869	Otvoreni postupak javne nabave	Uređenje prizemlja školske sportske dvorane OŠ Sv.Matej u Viškovu	03.04.2014. 1.334.920,40	90 kalendarskih dana od potpisa Ugovora i nakon uvodenja izvodičelja u posao. -početak: 10.04.2014.	BARIĆ GRADNJA, ZADRUGA ZA GRAĐEVINARSTVO, RIJEKA, IVEKOVIĆEVA 5 07.07.2014.	1.334.760,36
6.	02/14 2014/S003- 0030191	Otvoreni postupak javne nabave	Vršenje geodetskih usluga za potrebe Općine Viškovo	21.05.2014. 53.740,00	Ukupna ponuđena jedinična vrijednost usluge 31.12.2014. Procijenjena vrijednost nabave: 320.000,00	Geo-inženjering d.o.o. Rijeka, Fran Supila 8/II u tijeku	u tijeku

	Otvoreni postupak javne nabave	Nabava školskih knjiga učenicima osnovnih škola	07.08.2014.	498.157,36	25.08.2014	NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB, ZAGREB, SAVSKI GAJ XIII, PUT 6	
7.	03/14 2014/S 003. 0039627	1. Anex Ugovoru: Nabava školskih knjiga učenicima osnovnih škola			Produženje roka: Radi štampanja novih udžbenika došlo do neisporuke udžbenika od strane dobavljača, do 25.09.2014.	NARODNE NOVINE d.d. ZAGREB, ZAGREB, SAVSKI GAJ XIII, PUT 6	25.09.2014. 402.500,30

**Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma  
od travnja 2014. do listopada 2014.godine**

Redni broj	Eviden. broj nabave	Vrsta provedenog postupka	Predmet	Datum sklapanja OS-a/ ugovora	Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora: kn bez PDV-a	Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor	Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor	Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-/ugovora: kn bez PDV-a
Okvirni sporazum (OS)	1.	20/11 N-02-V-150465-221211	otvoreni	Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Viškovo	27.02.2012.	1.224.581,85	3 godine	HEP-OPSKRBA DOO, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	3 godine od sklapanja
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a	1.1.				28.02.2014.	438.604,63	tijekom 2014.	HEP-OPSKRBA DOO, ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	U tijeku U tijeku