

18.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 49. Statuta Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo 3/18), podnosim Općinskom vijeću Općine Viškovo dana 29. ožujka 2018. godine sljedeće

Izješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2017. god.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2017. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 3. studenog 2016. godine ("Službene novine Općine Viškovo" 11/16), dok su I.izmjename i dopuname programa usvojene 27. prosinca 2017. godine ("Službene novine Općine Viškovo" 16/17).

Ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2017. godinu:

IZVORI SREDSTAVA	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
- prihod od komunalnog doprinosa	2.091.500,00	1.931.533,16	-159.966,84	92,35%
- ostali prihodi za posebne namjene	359.400,00	87.766,67	-271.633,33	24,42%
- prihodi od vodnog doprinosa	80.000,00	68.995,63	-11.004,37	86,24%
- prihodi od ostalih pomoći	722.500,00	487.413,50	-235.086,50	67,46%
- prihodi od naknade za koncesije	55.000,00	44.289,69	-10.710,31	80,53%
- prihodi od grobne naknade	4.600,00	4.600,00	0,00	100%
- prihodi od donacija	115.000,00	64.856,33	-50.143,67	56,40%
- prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	947.000,00	701.460,17	-245.539,83	74,07%
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	310.000,00	148.252,00	-161.748,00	47,82%
- opći prihodi i primci	0,00	92.300,00	+92.300,00	
SVEUKUPNO:	4.685.000,00	3.631.467,15	-1.053.532,85	77,51%

PROGRAM	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
1. JAVNE POVRŠINE:				
Nove javne površine: radovi vezani za uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina	496.000,00	495.719,01	-280,99	99,94%
Hortikulturalno uređenje rotora	15.500,00	14.893,06	-606,94	96,08%
Komunalna oprema za javne površine	33.000,00	26.162,50	-6.837,50	79,28%
Sustav za javne bicikle na javnoj površini	249.000,00	111.712,50	-137.287,50	44,86%
Projektna dokumentacija za igrališta i druge javne površine	56.000,00	19.375,00	-36.625,00	34,60%

Projektna dokumentacija sustava za javne bicikle	21.400,00	21.337,50	-62,50	99,71%
Projektna dokumentacija za javne površine Marinići	82.000,00	75.625,00	-6.375,00	92,23%
UKUPNO:	952.900,00	764.824,57	-188.075,43	80,26%

IZVORI:	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
- prihodi od komunalnog doprinosa	682.500,00	566.918,24	-115.581,76	83,06%
- ostali prihodi za posebne namjene	185.400,00	0,00	-185.400,00	0%
- prihodi od ostalih pomoći	35.000,00	40.750,00	+5.750,00	116,43%
- prihodi od donacija	50.000,00	64.856,33	+14.856,33	129,71%
- opći prihodi i primici	0,00	92.300,00	+92.300,00	
UKUPNO:	952.900,00	764.824,57	-188.075,43	80,26%

PROGRAM	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
2. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNIH OBJEKATA				
Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00%
Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta	304.000,00	303.536,79	-463,21	99,85%
Izgradnja zidova i upojnih bunara na cestama	354.000,00	353.839,80	-160,20	99,95%
Izgradnja kružnog raskrižja Marinići II - Plodine	509.000,00	508.381,38	-618,62	99,88%
Izvedba po prometnim rješenjima	28.000,00	13.523,75	-14.476,25	48,30%
Projektna dokumentacija za cestu Mladenici - Saršoni	230.000,00	81.245,00	-148.755,00	35,32%
Projektna dokumentacija za sustav oborinske odvodnje na ŽC5025 Marinići	64.000,00	61.875,00	-2.125,00	96,68%
Projektna dokumentacija za kružno raskrižje Halubjan	42.000,00	0,00	-42.000,00	0%
Projektna dokumentacija za pješačke prijelaze i prometna rješenja	29.500,00	29.132,72	-367,28	98,75%
Projektna dokumentacija za raskrižje Saršoni	58.500,00	58.500,00	0,00	100%
Projektna dokumentacija za sustav oborinske odvodnje Vozišće - DPU OŠ	50.000,00	49.843,09	-156,91	99,69%
Projektna dokumentacija za raskrižje Vozišće - groblje	11.500,00	11.500,00	0,00	100%
Projektna dokumentacija za cestu Blažići za novu školu - NC94	87.000,00	44.250,00	-42.750,00	50,86%
Projektna dokumentacija za cestu Blažići za novu školu - NC142	50.000,00	15.000,00	-35.000,00	30%
Projektna dokumentacija za biciklistički prijelaz Marčelji - Ronjgi	45.000,00	41.250,00	-3.750,00	91,67%
Projektna dokumentacija za potporni zid uz zid Ferenci	17.000,00	0,00	-17.000,00	0%
Otkup zemljišta za buduće projekte	376.000,00	275.133,74	-100.866,26	73,17%
UKUPNO:	2.455.500,00	1.847.011,27	-608.488,73	75,22%

IZVORI:	PLANIRANO PRORAČUN	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
- prihodi od komunalnog doprinosa	1.139.000,00	1.095.333,47	-43.666,53	96,17%
- ostali prihodi za posebne namjene	174.000,00	87.766,67	-86.233,33	50,44%
- prihodi od vodnog doprinosa	80.000,00	68.995,63	-11.004,37	86,24%
- prihodi od ostalih pomoći	687.500,00	446.663,50	-240.836,50	64,97%
- prihodi od donacija	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00%
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	310.000,00	148.252,00	-161.748,00	47,82%
UKUPNO:	2.455.500,00	1.847.011,27	-608.488,73	75,22%

PROGRAM	PLANIRANO PRORAČUN	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
3. MJESNA GROBLJA				
Nabavka opreme za groblje Viškovo	4.600,00	4.600,00	0,00	100%
UKUPNO:	4.600,00	4.600,00	0,00	100%

IZVORI:	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
- prihodi od grobne naknade	4.600,00	4.600,00	0,00	100%
UKUPNO:	4.600,00	4.600,00	0,00	100%

PROGRAM	PLANIRANO PRORAČUN	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
4. JAVNA RASVJETA:				
Proširenje javne rasvjete	310.000,00	298.571,14	-11.428,86	96,31%
Projektna dokumentacija za proširenje javne rasvjete	15.000,00	15.000,00	0,00	100%
UKUPNO:	325.000,00	313.571,14	-11.428,86	96,48%

IZVORI:	PLANIRANO PRORAČUN	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
- prihodi od komunalnog doprinosa	270.000,00	269.281,45	-718,55	99,73%
- prihodi od naknade za koncesije	55.000,00	44.289,69	-10.710,31	80,53%
UKUPNO:	325.000,00	313.571,14	-11.428,86	96,48%

PROGRAM	PLANIRANO PRORAČUN	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE				
Sanacija odlagališta otpada i nabavka opreme	600.000,00	342.562,68	-257.437,32	57,09%
UKUPNO:	600.000,00	342.562,68	-257.437,32	57,09%

IZVORI:	PLANIRANO PRORAČUN	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
- prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	600.000,00	342.562,68	-257.437,32	57,09%
UKUPNO:	600.000,00	342.562,68	-257.437,32	57,09%

PROGRAM	PLANIRANO PRORAČUN	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
6. PRIJEVOZ PUTNIKA				
Nabava opreme za KD Autotrolej	347.000,00	358.897,49	+11.897,49	103,43%
UKUPNO:	347.000,00	358.897,49	+11.897,49	103,43%

IZVORI:	PLANIRANO PRORAČUN	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
- prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju	347.000,00	358.897,49	+11.897,49	103,43%
UKUPNO:	347.000,00	358.897,49	+11.897,49	103,43%

Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama Općine Viškovo”.

KLASA: 400-09/17-01/16

URBROJ: 2170-09-06/04-18-3

Viškovo, 29. ožujak 2018. godine

Općinska načelnica:

Sanja Udović, dipl. oec. v.r.