

20.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine” broj 68/18 i 110/18) i članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ 3/18), podnosim Općinskom vijeću Općine Viškovo dana 31. svibnja 2019. godine sljedeće

**Izvešće o izvršenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Viškovo za 2018. godinu**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2018. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 6. prosinca 2017. godine (“Službene novine Općine Viškovo” 14/17), I. izmjene i dopune Programa usvojene su 12. rujna 2018. godine (“Službene novine Općine Viškovo” 15/18), dok su II. izmjene i dopune Programa usvojene 20. prosinca 2018. godine (“Službene novine Općine Viškovo” 20/18).

Ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2018. godinu:

IZVORI SREDSTAVA	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
- prihodi od primljenog zajma	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00	0,00%
- prihod od komunalnog doprinosa	1.591.500,00	820.362,83	771.137,17	51,55%
- prihod od ostalih pomoći	921.000,00	221.562,50	699.437,50	24,06%
- prihod od vodnog doprinosa	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00%
- pomoći iz EU	1.732.000,00	0,00	1.732.000,00	0,00%
- prihod od grobne naknade	14.000,00	7.500,00	6.500,00	53,57%
- povrat zajmova danih trgovačkim društvima	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
- prihod iz cijene komunalne usluge	427.000,00	659.584,31	-232.584,31	154,47%
- prihod od prodaje zemljišta	320.000,00	2.143,67	317.856,33	0,67%
- opći prihodi i primci	0,00	521.590,70	-521.590,70	-
- prihod od komunalne naknade	0,00	5.846,33	-5.846,33	-
SVEUKUPNO:	11.404.500,00	2.238.590,34	9.165.909,66	19,63%

PROGRAM	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
I. JAVNE POVRŠINE (zelene javne površine i ostalo)				
Uređenje novih javnih površina: radovi vezani za uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
Hortikulturno uređenje rotora	80.000,00	68.605,68	11.394,32	85,76%
Uređenje javne površine u središtu Saršona	535.000,00	40.761,24	494.238,76	7,62%
Komunalna oprema za javne površine	100.000,00	2.754,70	97.245,30	2,75%
Projektna dok - nove javne površine	117.000,00	79.744,66	37.255,34	68,16%
Projektna dok-nathodnik Marčelji-Ronjgi	17.500,00	15.087,50	2.412,50	86,21%
UKUPNO:	1.129.500,00	206.953,78	922.546,22	18,32%

IZVORI	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
- prihodi od primljenog zajma	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00%
- prihod od komunalnog doprinosa	314.500,00	166.192,54	148.307,46	52,84%
- prihod od ostalih pomoći	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
- opći prihodi i primci	0,00	40.761,24	- 40.761,24	-
UKUPNO:	1.129.500,00	206.953,78	922.546,22	18,32%

PROGRAM	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
2. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNIH OBJEKATA				
Otkup zemljišta za cestu Trampi-Marinići	100.000,00	7.622,00	92.378,00	7,62%
Izgradnja kružnog raskrižja Saršoni	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00%
Izgradnja ceste Mladenići - Ronjgi	3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	0,00%
Izvedba po prometnim rješenjima	28.000,00	27.634,98	365,02	98,70%
Izgradnja ceste Spoj na spojnu cestu Dovičići	2.200.000,00	408.045,20	1.791.954,80	18,55%
Izgradnja ceste Ark Mihelić - II faza	524.000,00	266.024,76	257.975,24	50,77%
Izgradnja upojnih bunara	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00%
Projektna dokumentacija - raskrižje Vozišće-groblje	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00%
Projektna dokumentacija - kružno raskrižje Halubjan	115.000,00	114.166,66	833,34	99,28%
Projektna dokumentacija - cesta Mladenići - Saršoni	187.000,00	165.625,00	21.375,00	88,57%
Projektna dokumentacija - prometna rješenja	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00%
Projektna dokumentacija - cesta za novu školu NC 94	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00%
Projektna dokumentacija - cesta za novu školu NC 142	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Projektna dokumentacija - kružno raskrižje Saršoni	10.000,00	10.000,00	0,00	100%
Projektna dokumentacija - obor. odv. ŽC 5025 - Marinići	59.000,00	4.798,20	54.201,80	8,13%
Projektna dokumentacija - spoj na sp.cestu Brnasi-Dovičići	6.500,00	6.250,00	250,00	96,15%
Projektna dokumentacija - cesta RZ Marišćina	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00%
Projektna dokumentacija - cesta S2 RZ Marinići	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
Projektna dokumentacija - cesta RZ Marinići - južni čvor	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
Projektna dokumentacija - cesta RZ Marinići - Trtni	190.000,00	43.125,00	146.875,00	22,70%
Otkup zemljišta za buduće projekte	312.000,00	294.270,45	17.729,55	94,32%
UKUPNO:	8.679.000,00	1.347.569,25	7.331.437,75	15,53%

IZVORI	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
- prihod od komunalnog doprinosa	1.130.000,00	645.170,29	484.829,71	57,09%
- prihod od vodnog doprinosa	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00%
- prihodi od pomoći iz EU	1.732.000,00	0,00	1.732.000,00	0,00%
- prihod od ostalih pomoći	721.000,00	221.562,50	499.437,50	30,73%
- prihodi od primljenog zajma	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	0,00%
- prihod od prodaje zemljišta	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00%
- opći prihodi i primci	0,00	480.829,46	-480.829,46	-
UKUPNO:	8.679.000,00	1.347.569,25	7.331.437,75	15,53%

PROGRAM	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
3. MJESNA GROBLJA				
Izgradnja groblja	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Nabavka opreme za groblje Viškovo	14.000,00	7.500,00	6.500,00	53,57%
UKUPNO:	614.000,00	7.500,00	606.500,00	1,22%

IZVORI	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
- prihodi od primljenog zajma	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
- prihod od grobne naknade	14.000,00	7.500,00	6.500,00	53,57%
UKUPNO:	614.000,00	7.500,00	606.500,00	1,22%

PROGRAM	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
4. JAVNA RASVJETA				
Proširenje javne rasvjete	147.000,00	9.000,00	138.000,00	6,12%
Oprema za prigodnu iluminaciju	8.000,00	7.990,00	10,00	99,99%
UKUPNO:	155.000,00	16.990,00	138.010,00	10,96%

IZVORI	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
- prihod od komunalnog doprinosa	147.000,00	9.000,00	138.000,00	6,12%
- prihod od prodaje zemljišta	8.000,00	2.143,67	5.856,33	26,80%
- prihod od komunalne naknade	0,00	5.846,33	-5.846,33	-
UKUPNO:	155.000,00	16.990,00	138.010,00	10,96%

PROGRAM	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE				
Sanacija odlagališta otpada i nabavka opreme	400.000,00	252.271,52	147.728,48	63,07%
UKUPNO:	400.000,00	252.271,52	147.728,48	63,07%

IZVORI	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
- povrat zajmova danih trgovačkim društvima	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
- prihod iz cijene komunalne usluge	0,00	252.271,52	-252.271,52	-
UKUPNO:	400.000,00	252.271,52	147.728,48	63,07%

PROGRAM	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
6. PRIJEVOZ PUTNIKA				
Nabava opreme za KD Autotrolej	427.000,00	407.312,79	19.687,21	95,39%
UKUPNO:	427.000,00	407.312,79	19.687,21	95,39%

IZVORI	PLANIRANO	OSTVARENO	RAZLIKA	INDEKS
- prihod iz cijene komunalne usluge	427.000,00	407.312,79	19.687,21	95,39%
UKUPNO:	427.000,00	407.312,79	19.687,21	95,39%

Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama Općine Viškovo”.

KLASA: 400-09/17-01/12

URBROJ: 2170-09-06/07-19-5

Viškovo, 31. svibnja 2019. godine

Općinska načelnica:
Sanja Udović, dipl. oec. v.r.

“Službene novine Općine Viškovo” - službeno glasilo Općine Viškovo

Uredništvo: Pročelnik Jedinственog upravnog odjela Robert Simčić, dipl. oec., glavni urednik, Voditelj odsjeka Ureda načelnika član uredništva, Viši savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća, kadrovske poslove i poslove informiranja član uredništva, 51216 Viškovo, Vozišće 3, tel. 051 503-770, fax. 051 257-521, www.opcina-viskovo.hr

Tisak: Grafika Helvetica d.o.o., Rijeka