

18.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 68/18, 110/18 i 32/20), članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20 i 4/21), podnosim Općinskom vijeću Općine Viškovo dana 20. svibnja 2022. godine sljedeće

**Izvješće o izvršenju
Programa građenja komunalne infrastrukture na
području Općine Viškovo u 2021. godini**

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2021. godini usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 17. prosinca 2020. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20), I izmjene i dopune usvojene su 31. ožujka 2021. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 8/21) dok su II. izmjene i dopune usvojene 16. prosinca 2021. godine („Službene novine Općine Viškovo“, broj 19/21).

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2021. godini:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

Realizacija ovog dijela programa uvjetovana je postupcima izdavanja lokacijskih dozvola koji se vode pred nadležnim upravnim odjelom Primorsko-goranske županije. Projekti su izrađeni te predani na izdavanje dozvola kod nadležnih tijela. Po izdavanju lokacijskih dozvola projekti će biti financijski realizirani u preostalom dijelu.

UKUPNO:	75.500,00	51.625,00	23.875,00	68,38		
	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO PRORAČUNOM (TEKUĆI PLAN) (kn)	OSTVARENO (kn)	RAZLIKA (kn)	INDEKS (%)	
1.1. NERAZVRSTANE CESTE	75.500,00	51.625,00	23.875,00	68,38		
a)	Cesta RZ Marinići – Trtni					
	projekt	komunalni doprinos	33.000,00	14.125,00	18.875,00	42,80
UKUPNO:		33.000,00	14.125,00	18.875,00	42,80	
b)	D427 Bujki – Sroki					
	projekt	komunalna naknada	42.500,00	37.500,00	5.000,00	88,24
UKUPNO:		42.500,00	37.500,00	5.000,00	88,24	

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

Veći dio projekata iz ovog dijela programa je realiziran i okončan. Manja odstupanja u odnosu na plan očituju se za stavku Groblje – lokacija novo groblje Čikovo za koju su započete planirane aktivnosti - izrada idejnog rješenja i studija izvedivosti a završetak se zbog usklađivanja sa uvjetima nadležnih tijela i Grada Kastva očekuje u 2022. godini. Nastavljena je provedba projekta „Radna zona Marišćina K-2 u Općini Viškovo” koji se sufinancira sredstvima Europske unije. Isti obuhvaća više aktivnosti pa su tako provedeni postupci nabave za administriranje projekta, promidžbu i vidljivost te komunikacijsku strategiju. Izrađen je dio promidžbenog materijala, vizualni identitet i web stranica projekta, a dinamika izrade istoga ovisi o dinamici realizacije cjelokupnog projekta, okončanju provedenih postupaka nabave i početka radova te je izvršenje u skladu prethodno navedenim. Preostali dio ovog dijela programa biti će realiziran po završetku izrade projektne dokumentacije koja je u tijeku te donošenju, odnosno po provedbi postupaka ishoda akata prostornog uređenja i građenja a koji su u tijeku kod nadležnih tijela.

UKUPNO:	3.604.000,00	3.188.020,55	415.979,45	88,46	
	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO PRORAČUNOM (TEKUĆI PLAN) (kn)	OSTVARENO (kn)	RAZLIKA (kn)	INDEKS (%)
2.1. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA		804.000,00	575.120,00	228.880,00	71,53
a) Kiosci za tržnicu Marinići					
radovi	opći prihodi komunalni doprinos	460.000,00 15.000,00	429.420,00 0,00	30.580,00 15.000,00	93,35 0,00
UKUPNO:		475.000,00	429.420,00	45.580,00	90,40
b) Nathodnik škola - općina					
projekt	komunalna naknada	82.000,00	68.750,00	13.250,00	83,84
UKUPNO:		82.000,00	68.750,00	13.250,00	83,84
c) Cesta RZ Marišćina					
projekt	prihodi od prodaje nefinancijske imovine komunalna naknada	7.000,00 0,00	0,00 2.100,00	7.000,00 -2.100,00	0,00 -
	intelektualne usluge	opći prihodi pomoći	240.000,00 0,00	63.380,50 11.469,50	176.619,50 -11.469,50
UKUPNO:		247.000,00	76.950,00	170.050,00	31,15

2.2. JAVNA PARKIRALIŠTA		1.126.000,00	1.109.965,17	16.034,83	98,58
a) Parkiralište uz NK Halubjan					
radovi	komunalni dopri- nos	850.000,00	1.041.602,67	-191.602,67	122,54
	pomoći	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00
nadzor	komunalni dopri- nos	0,00	39.375,00	-39.375,00	-
	pomoći	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
vođenje radova (koordinator)	komunalni dopri- nos	0,00	7.500,00	-7.500,00	-
	pomoći	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
projekt	komunalna na- knada	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
oprema	komunalni dopri- nos	24.000,00	21.487,50	2.512,50	89,53
UKUPNO:		1.126.000,00	1.109.965,17	16.034,83	98,58
2.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE		1.257.000,00	1.244.575,19	12.424,81	99,01
a) Dječje igralište Vrtače					
radovi	pomoći	347.500,00	164.125,00	183.375,00	47,23
	komunalna na- knada	176.500,00	359.762,08	-183.262,08	203,83
nadzor	komunalna na- knada	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	pomoći	0,00	5.875,00	-5.875,00	-
projekt	komunalni dopri- nos	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
UKUPNO:		536.500,00	529.762,08	6.737,92	98,74
b) Igralište uz BK Marinići					
radovi	komunalna na- knada	615.000,00	614.256,86	743,14	99,88
nadzor	komunalna na- knada	15.000,00	14.750,00	250,00	98,33
projekt	komunalni dopri- nos	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
oprema	pomoći	80.000,00	80.049,20	-49,20	100,06
	komunalni dopri- nos	6.000,00	5.757,05	242,95	95,95
UKUPNO:		720.500,00	714.813,11	5.686,89	99,21
2.4. JAVNA RASVJETA		225.000,00	224.610,19	389,81	99,83
a) Proširenje javne rasvjete					
radovi	komunalna na- knada	225.000,00	224.610,19	389,81	99,83
UKUPNO:		225.000,00	224.610,19	389,81	99,83
2.5. GROBLJE		192.000,00	158.250,00	17,58	
a) Groblje Viškovo					
projekt	grobna naknada	120.000,00	33.750,00	86.250,00	28,13
intelektualne usluge	grobna naknada	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
UKUPNO:		192.000,00	33.750,00	158.250,00	17,58

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

Realizacija ovog dijela programa uvjetovana je postupcima izdavanja lokacijskih dozvola koji se vode pred nadležnim upravnim odjelom Primorsko-goranske županije. Projektna dokumentacija je izrađena i predana na ishodbne lokacijskih dozvola. Po izdavanju lokacijskih dozvola projekti će biti financijski realizirani u preostalom dijelu.

UKUPNO:	85.000,00	68.750,00	16.250,00	80,88	
	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO PRORAČUNOM (TEKUĆI PLAN) (kn)	OSTVARENO (kn)	RAZLIKA (kn)	INDEKS (%)
3.1. NERAZVRSTANE CESTE		85.000,00	68.750,00	16.250,00	80,88
a) D427 Bujki - Mladenići					
projekt	komunalna naknada	42.500,00	33.750,00	8.750,00	79,41
UKUPNO:		42.500,00	33.750,00	8.750,00	79,41
b) rotor D427 Bujki - Mladenići					
projekt	komunalna naknada	42.500,00	35.000,00	7.500,00	82,35
UKUPNO:		42.500,00	35.000,00	7.500,00	82,35

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati

Većina projekata iz ovog dijela programa je realizirana u skladu sa planiranim dok se odstupanja u realizaciji odnose na započete projekte za koje je nabava provedena u 2021. godini a biti će završeni u 2022. godini za čije je izvršenje bilo potrebno osigurati dodatna sredstva u odnosu na početni plan što je uvjetovano općim trendom povećanja cijena materijala uslijed globalnih trendova, te samim tijekom postupaka javnih nabava. Obzirom da je veći dio investicija iz ovog dijela programa planirano realizirati paralelno ili u suradnji sa drugim investitorima ovakve odluke oko osiguranje sredstava trebali su donijeti svi sudionici u investicijama prema procedurama što je svakako utjecalo na planiranu realizaciju. Ovo se ponajprije odnosi na projekte rekonstrukcije raskrižja i parka kod groblja te na projekt uređenja raskrižja u Marčeljima. Vezano za projekte u RZ Marinići iako su aktivnosti započele projekt nije ostvaren budući je priprema projekta trajala nešto duže obzirom da su usporedo rješavani zahtjevni imovinsko-pravni odnosi o kojima ovisi konačna definicija projekta uređenja prometa. Preostali dio ovog dijela programa biti će realiziran po završetku izrade projektne dokumentacije koja je u tijeku te donošenju, odnosno po provedbi postupaka ishodbne akata prostornog uređenje i građenja a koji su u tijeku kod nadležnih tijela kada se projekti financijski i operativno mogu okončati.

UKUPNO:	7.467.500,00	2.652.255,56	4.815.244,44	35,52		
	IZVOR FINANCIRANJA	PLANIRANO PRORAČUNOM (TEKUĆI PLAN) (kn)	OSTVARENO (kn)	RAZLIKA (kn)	INDEKS (%)	NAČIN REKONSTRUKCIJE
4.1. NERAZVRSTANE CESTE		5.654.500,00	2.604.755,56	3.049.744,44	46,07	
a) Cesta Ferenci – NC 589						djelomično
projekt	Komunalni doprinos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
UKUPNO:		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
b) Cesta Ferenci						djelomično
projekt	komunalni doprinos	51.000,00	35.625,00	15.375,00	69,85	
UKUPNO:		51.000,00	35.625,00	15.375,00	69,85	
c) Cesta Ronjgi - Zorzići						djelomično
projekt	komunalni doprinos	24.000,00	13.125,00	10.875,00	54,69	
UKUPNO:		24.000,00	13.125,00	10.875,00	54,69	
d) NC 94						djelomično
projekt	komunalna naknada	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	
UKUPNO:		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	
e) NC 142						djelomično
projekt	komunalna naknada	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	
UKUPNO:		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	
f) Pristupna cesta Benčani						u cijelosti
radovi	komunalni doprinos	552.000,00	549.705,12	2.294,88	99,58	
nadzor	komunalni doprinos	26.000,00	25.625,00	375,00	98,56	
vođenje radova (koordinator)	komunalni doprinos	12.000,00	11.875,00	125,00	98,96	
geodezija	komunalni doprinos	10.000,00	9.375,00	625,00	93,75	
UKUPNO:		600.000,00	596.580,12	3.419,88	99,43	
g) cesta Mladenici - Ronjgi						u cijelosti
radovi	komunalni doprinos	650.000,00	624.289,59	25.710,41	96,04	
nadzor	komunalni doprinos	85.000,00	85.000,00	0,00	100,00	
projekt	komunalni doprinos	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	
UKUPNO:		821.000,00	709.289,59	111.710,41	86,39	
h) Cesta Vozišće - Mavri						djelomično
projekt	komunalni doprinos	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
UKUPNO:		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
i) Raskrižje – park kod groblja						u cijelosti
projekt	komunalni doprinos	45.000,00	41.475,00	3.525,00	92,17	
radovi	komunalna naknada	597.500,00	0,00	597.500,00	0,00	
	komunalni doprinos	912.500,00	8.348,52	904.151,48	0,91	
UKUPNO:		1.555.000,00	49.823,52	1.505.176,48	3,20	
j) Smirenje prometa u Marčeljima						u cijelosti
projekt	komunalni doprinos	25.000,00	24.250,00	750,00	97,00	
radovi	komunalni doprinos	640.000,00	16.233,60	623.766,40	2,54	
nadzor	komunalni doprinos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
UKUPNO:		685.000,00	40.483,60	644.516,40	5,91	
k) Smirenje prometa kod zgrade Općine						u cijelosti
radovi	komunalna naknada	139.000,00	126.576,25	12.423,75	91,06	
UKUPNO:		139.000,00	126.576,25	12.423,75	91,06	

l) Upojni bunar G. Sroki						u cijelosti
radovi	komunalna naknada	159.200,00	159.220,73	-20,73	100,01	
nadzor	komunalna naknada	3.800,00	3.761,06	38,94	98,98	
UKUPNO:		163.000,00	162.981,79	18,21	99,99	
lj) Otkup zemljišta za prometne objekte						59,18
UKUPNO:		180.000,00	106.520,00	73.480,00	59,18	
m) Asfaltiranje nerazvrstanih cesta						u cijelosti
radovi	komunalna naknada	208.000,00	196.668,70	11.331,30	94,55	
nadzor	komunalna naknada	7.000,00	6.850,00	150,00	97,86	
UKUPNO:		215.000,00	203.518,70	11.481,30	94,66	
n) Izgradnja upojnih bunara i zidova na cestama						u cijelosti
radovi	komunalna naknada	673.000,00	511.545,23	161.454,77	76,01	
	vodni doprinos	25.000,00	8.609,60	16.390,40	34,44	
nadzor	vodni doprinos	11.000,00	13.750,00	-2.750,00	125,00	
projekt	vodni doprinos	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
	komunalna naknada	0,00	13.827,16	-13.827,16	-	
UKUPNO:		723.000,00	547.731,99	175.268,01	75,76	
nj) Javna površina Milihovo						djelomično
projekt	komunalni doprinos	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00	
UKUPNO:		12.500,00	12.500,00	0,00	100,00	
o) Prometno rješenje RZ Marinići						u cijelosti
projekt	komunalni doprinos	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	
UKUPNO:		248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	
4.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE		1.813.000,00	47.500,00	1.765.500,00	2,62	
a) park kod groblja						u cijelosti
radovi	opći prihodi	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	
	komunalna naknada	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	0,00	
nadzor	komunalna naknada	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	
projekt	komunalna naknada	48.000,00	47.500,00	500,00	98,96	
oprema za video nadzor	opći prihodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
UKUPNO:		1.813.000,00	47.500,00	1.765.500,00	2,62	

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati:

Programom nije predviđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2021. godini.

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2021. godini po izvorima sredstava:

Prihodi od komunalne naknade	2.456.428,26
Prihodi od komunalnog doprinosa	2.693.794,05
Prihodi od grobne naknade	33.750,00
Opći prihodi	492.800,50
Pomoći	261.518,70
Vodni doprinos	22.359,60
SVEUKUPNO:	5.960.651,11

(slovima: petmilijunadevetstošezdesettisućašestopedesetjednina kuna i 11/100)

Ovo izvješće objaviti će se u „Službenim novinama Općine Viškovo“.

KLASA: 363-02/21-03/01

URBROJ: 2170-35-06/04-22-4

Viškovo, 20.05.2022. godine

Općinska načelnica:
Sanja Udović dipl. oec., v.r.